


安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM2-06

现场工作内容		组件、电缆、桥架吊装	
作业地点		格士高厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 35 人, 其中包括安全员、指挥手各 1 名; 施工用具: 吊车 2 台, 对讲机 2 台, 铲车 1 台; 施工量: 组件吊装 102 箱, 电缆吊装, 桥架吊装。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	现场安全警戒不到位。		监理 有关 措施 通知现场施工单位立即整改。 复验意见: 已按要求整改完毕。
	整改结果: 现场警戒线拉好。		
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 15 日 8 时 00 分	对应 作业 组件、电缆、桥架吊装 吊车撤场
	结束	2017 年 6 月 15 日 17 时 30 分	

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):

