


安全旁站监理记录表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM2-08

现场工作内容		1、2、3、4、5、6#箱式变压器耐压试验。	
作业地点		格士高厂区内	
作业项目 主要危险分析		防止人员触电伤亡事故和设备损坏事故的危险点。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场安全员 1 名, 质检员 1 名, 总计 13 人; 施工用具: 耐压试验检测设备 施工量: 1、2、3、4、5、6#箱式变压器耐压试验。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	现场未拉安全警示线、警示标语。		监理 有关 措施 通知现场施工单位立即整改。 复验意见: 已按要求整改完毕。
	整改结果: 警示线、警示标语已到位		
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 22 日 17 时 00 分	对应 作业 1、2、3、4、5、6#箱式变压器耐压试验。 人员、设备离场
	结束	2017 年 6 月 22 日 19 时 30 分	

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):

