

安全旁站监理记录表

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目 编号 002

现场工作内容	逆变器吊装		
作业地点	逆变器基础旁		
作业项目 主要危险 分析	1、机械伤害 2、高出坠落 3、物体打击		
施工现场 安全文明 施工评价	组 织 管 理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行了签字。	
	平 面 布 置	1、吊车区域与其他区域之间用提示遮拦进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 2、吊车就位于逆变器基础东侧，支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安 全 措 施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、逆变器吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止逆变器吊装时的对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离吊装区域。	
现场主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监 理 有 关 措 施	监理指令：
	无		无
	整改结果：		复查意见：
旁站时间	开始	2017 年 05 月 29 日 08 时 20 分	对 应 作 业
	结束	2017 年 05 月 29 日 09 时 20 分	
			开始前人、机、料、法、环良好
			作业完成后“工完、料净、场地清”

旁站监理人员（签名）：王明官

作业负责人（签名）：Jm