

安全旁站监理记录表

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-HBTN-001

现场工作内容		光伏组件吊装			
作业地点		加工车间			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面布置	1、加工车间周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于加工车间楼下，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、横梁吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因横梁的主铁将吊绳卡断。 3、吊装过程中横梁两端要用溜绳控制横梁方向，待横梁距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、在构架顶部安装横梁的作业人员，除严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止横梁吊移时将其撞倒。 5、作业人员的横梁外侧行走时，必须设置水平安全绳。水平安全绳绳索两端应可靠固定，并收紧，绳索与棱角接触处加衬垫。架设高度离人员行走落脚点在 1.3~1.6m 为宜。			
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 现场组件吊装完成不及时分散。		监 理 有 关 措 施	监理指令： 吊装完成必须马上把组件分散。	
	整改结果： 已按监理指令整改合格。			复查意见： 经复查，安全隐患已消除，满足施工要求。	
旁站时间	开始	2017 年 6 月 9 日 10 时 30 分		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017 年 6 月 9 日 12 时 00 分			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：宋如

作业负责人（签名）：张晓辉