

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表


安全旁站监理记录表

工程名称: 青岛裕龙中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目


编号:

现场工作内容		中韩 5#箱逆变、一二次设备吊装施工	
作业地点		青岛中韩物流集团有限公司厂区内	
作业项目 主要危险分析		高空坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、吊运前督促总包单位做好交底工作; 2、班前讲话中反复对个人强调注意安全,做到“三不伤害”; 3、施工单位兼职安全员及监理人员现场监督管理。	
	平面 布置	1、地面指挥一人,; 2、汽车吊旋转半径范围内不得站人,拉警戒线,悬挂安全警示标志牌。	
	安全 措施	1、现场兼职安全员或监理人员全程旁站。	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 无		(针对现场情况,提出的监理指令) 督促施工单位吊装前弹线,三个角安排人员看护,用撬棍对设备进行微调,强调一二次设备箱体体积过大,注意成品保护。
	整改结果: 无		
旁站 时间	开始	2017年6月20日7时00分	对应 作业
	结束	2017年6月20日17时40分	

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。