

安全旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-10

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		料场车间		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证，起吊操作人员持证上岗。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、组件摆放处周围及吊车周围拉安全警示线隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间拉安全警示线隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于组件箱体放置的一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件箱体吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因箱体在起吊过程中出现吊绳卡断。 3、组件箱体吊装过程中人员远离起重臂，待箱体距屋面就位点上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	无		监理有关措施	无
	整改结果： 无			复验意见： 符合安全文明施工规范要求。
旁站时间	开始	2017 年 5 月 15 日 8 时 00 分		对应作业
	结束	2016 年 5 月 15 日 11 时 00 分		
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。		

旁站监理人员：夏志良

作业负责人：郭祥德