

## 安全旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-12

|                |            |                                                                                                                                                |        |                        |                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|
| 现场工作内容         |            | 1#、2#、3#箱逆变就位吊装                                                                                                                                |        |                        |                   |
| 作业地点           |            | 1#、2#、3#箱逆变区域                                                                                                                                  |        |                        |                   |
| 作业项目<br>主要危险分析 |            | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                     |        |                        |                   |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理       | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证，起吊操作人员持证上岗。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。     |        |                        |                   |
|                | 平面布置       | 1、组件摆放处周围及吊车周围拉安全警示线隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间拉安全警示线隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于组件箱体放置的一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                       |        |                        |                   |
|                | 安全措施       | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、组件箱体吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因箱体在起吊过程中出现吊绳卡断。<br>3、组件箱体吊装过程中人员远离起重臂，待箱体距屋面就位点上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |        |                        |                   |
| 现场主要问题         | 无          |                                                                                                                                                | 监理有关措施 | 无                      |                   |
|                | 整改结果：<br>无 |                                                                                                                                                |        | 复验意见：<br>符合安全文明施工规范要求。 |                   |
| 旁站时间           | 开始         | 2017 年 5 月 20 日 8 时 30 分                                                                                                                       |        | 对应作业                   | 开始前人、机、料、法、环良好。   |
|                | 结束         | 2016 年 5 月 20 日 10 时 30 分                                                                                                                      |        |                        | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员：

作业负责人：郭新德

