

## 安全旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-15

现场工作内容	开关站预制舱就位吊装		
作业地点	开关站预制舱区域		
作业项目 主要危险分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证，起吊操作人员持证上岗。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、组件摆放处周围及吊车周围拉安全警示线隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间拉安全警示线隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于组件箱体放置的一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件箱体吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因箱体在起吊过程中出现吊绳卡断。 3、组件箱体吊装过程中人员远离起重臂，待箱体距屋面就位点上方200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	无	整改结果：	无
	无		无
旁站时间	开始	2017年6月3日9时00分	对应作业
	结束	2017年6月3日10时00分	

旁站监理人员：夏志玉

作业负责人：郭祥德

