

安全旁站监理记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：ZHJL-YCFX-001

现场工作内容		临时爬梯脚手架搭设			
作业地点		光伏区厂房一侧			
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。			
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。			
	安全 措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N} \cdot \text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ ；			
现场 主 要 问 题	现场出现的隐患： 1.剪刀撑设置不规范		监理 有关 措施	监理指令： 1.满堂架拆除时周边与中间架体断开 2.拆除时要有剪刀撑	
	整改结果： 随施工进度尽快整改			复查意见： 提醒施工人员注意安全。	
旁站 时间	开始	2017 年 06 月 11 日 7 时 00 分		对应 作业	2017.6.11.7:50
	结束	2017 年 06 月 11 日 18 时 10 分			2017.6.11:17:55

安全旁站监理人员（签名）：李全

安全施工负责人（签名）：任保金