

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 003

现场工作内容		升压站预制舱吊装	
作业地点		升压站内	
作业项目 主要风险分析		预制舱体积大, 现场场内狭小, 人员流动大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	安全员到场指挥, 监理人员旁站	
	平面 布置	吊车从南面进入升压站, 不经过主变压器降低风险	
	安全 措施	钢丝绳固定栓牢, 疏散其余施工人员, 起重员佩戴安全帽	
现场 主要 问题	现场雨水过大, 模糊视线		建议雨后再进行施工
	整改结果:	雨水降小, 开始作业	复验意见: 已按措施执行
旁站 时间	开始	2017年6月8日8时00分	对应 作业
	结束	2017年6月8日10时00分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员 (签名): 张金星 孙凡

作业负责人 (签名): 郭桂红