

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-AQPZ-02

|                |            |                                                                                                                                                      |      |                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 现场工作内容         |            | 导轨吊装                                                                                                                                                 |      |                        |
| 作业地点           |            | 2#厂房屋面                                                                                                                                               |      |                        |
| 作业项目<br>主要危险分析 |            | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                           |      |                        |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理       | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证, 起吊操作人员持证上岗。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。      |      |                        |
|                | 平面布置       | 1、导轨材料堆放处周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于导轨材料堆放处一侧, 吊车支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                    |      |                        |
|                | 安全措施       | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。<br>2、导轨吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因导轨在起吊过程中吊绳卡断。<br>3、吊装过程中导轨一端要用溜绳牵引, 待导轨距屋面就位点的正上方 200~300mm 稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。 |      |                        |
| 现场主要问题         | 无          |                                                                                                                                                      | 监理   | 无                      |
|                | 整改结果:<br>无 |                                                                                                                                                      | 有关措施 | 复验意见:<br>符合安全文明施工规范要求。 |
| 旁站时间           | 开始         | 2017 年 4 月 18 日 8 时 30 分                                                                                                                             | 对应作业 | 开始前人、机、料、法、环良好。        |
|                | 结束         | 2016 年 4 月 18 日 9 时 10 分                                                                                                                             |      | 作业完成后“工完、料净、场地清”。      |

旁站监理人员: 夏志兵

作业负责人: 王青忠