

安全旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号:JAQ-001

现场工作内容		钢制爬梯脚手架搭设		
作业地点		光伏区厂房一侧		
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。		
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离≥500mm；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距≤150mm； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度≥1m； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 40—50N·m 范围内且不大于 65 N·m；		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令：	
	整改结果		复查意见：	
旁站时间	开始	2017年2月4日8时30分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017年2月4日17时20分		脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。

安全旁站监理人员（签名）：[Signature]

安全施工负责人（签名）：[Signature]

