

安全旁站监理记录表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 016

现场工作内容		用吊车往 1#车间屋面 D 区吊装组件并进行人工搬运、分散	
作业地点		溧阳时代新能源科技有限公司厂区内 (一期)	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物及屋面上荷载集中堆放	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工单位专职安全员到场, 吊车司机一名, 证件齐全, 吊车司机证件及吊车的检测报告资料已经进行报审, 吊装前已经给工人进行过安全技术交底。 使用机械: 吊车一辆、叉车一辆	
	平面 布置	作业现场已经用安全警示绳隔离, 吊车运行正常, 工人都已经按要求到位, 并做好安全防护措施;	
	安全 措施	对施工工人已经进行安全技术交底, 危险区域已经用安全警示绳隔离出来并悬挂安全警示性标语, 现场有专门的安全员在负责指挥。由吊机把吊笼垂直运送至施工区域屋顶, 为防止吊运的材料破坏彩钢屋面, 吊笼吊至屋顶时悬停在屋顶 10cm~20cm 处, 由人员把吊笼内的材料搬运至屋面已安装组件支架上, 严禁组件直接吊在屋面板上; 分散至屋面支架上的组件每堆不得超过二块, 在搬运时二人一组, 抬放在组件支架上。	
现场主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 无		监理 有关 措施
	整改结果: 无		
旁站 时间	开始	2017 年 9 月 5 日 10 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 9 月 5 日 17 时 30 分	
			(开始旁站时现场作业状况): 良好
			(结束旁站时现场作业状况): 良好

旁站监理人员 (签名): 魏结辉

作业负责人 (签名): 周金涛