

安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：019

现场工作内容		用吊车往 1#车间屋面 E 区吊装组件并进行人工搬运、分散		
作业地点		溧阳时代新能源科技有限公司厂区内（一期）		
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物及屋面上荷载集中堆放		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工单位专职安全员到场，吊车司机一名，证件齐全，吊车司机证件及吊车的检测报告资料已经进行报审，吊装前已经给工人进行过安全技术交底。 使用机械：吊车一辆、叉车一辆		
	平面 布置	作业现场已经用安全警示绳隔离，吊车运行正常，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施；		
	安全 措施	对施工工人已经进行安全技术交底，危险区域已经用安全警示绳隔离出来并悬挂安全警示性标语，现场有专门的安全员在负责指挥。由吊机把吊笼垂直运送至施工区域屋顶，为防止吊运的材料破坏彩钢屋面，吊笼吊至屋顶时悬停在屋顶 10cm~20cm 处，由人员把吊笼内的材料搬运至屋面已安装组件支架上，严禁组件直接吊在屋面板上；分散至屋面支架上的组件每堆不得超过二块，在搬运时二人一组，抬放在组件支架上。		
现场主 要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无	
	整改结果： 无			复验意见： 无
旁站 时间	开始	2017 年 9 月 12 日 09 时 30 分	对应 作业	（开始旁站时现场作业状况）：良好
	结束	2017 年 9 月 12 日 17 时 10 分		（结束旁站时现场作业状况）：良好

旁站监理人员（签名）：

殷传辉

作业负责人（签名）：

孙文