

安全旁站监理记录表

工程名称：徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC -AQPZ-01

现场工作内容		临时爬梯脚手架搭设			
作业地点		4#区域厂房一侧			
作业项目 主要危险分析		坍塌、高处坠落、物体打击、其他伤害			
施 工 现 场 安 全 文 明 施 工 评 价	组织管理	有施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。			
	平面布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N}\cdot\text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$ ；			
现 场 主 要 问 题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1、剪刀撑设置不规范		监 理 有 关 措 施	监理指令： 1、满堂脚手架四边与中间每隔四排立杆设一道纵横向剪刀撑。	
	整改结果： 无			复查意见： 无	
旁 站 时 间	开始	2017年05月26日7时00分		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017年05月26日12时10分			脚手架搭设完成，现场“工完、料净、场地清”。

安全旁站监理人员（签名）：张军机

安全施工负责人（签名）：金以文

安全旁站监理记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-AQPZ-02

现场工作内容		光伏区箱变就位吊装		
作业地点		箱变基础区域		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、35Kv 开关站、预制舱基础周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 35Kv 开关站、预制舱基础靠近道路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、箱变、逆变吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因箱变、逆变的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中箱变、逆变一端要用溜绳控制方向，待箱变、逆变距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令：
	无			无
旁站时间	开始	2017 年 06 月 16 日 14 时 20 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017 年 06 月 16 日 17 时 40 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：张军权


作业负责人（签名）：金汉文

安全旁站监理记录表

工程名称： 徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC -AQPZ-03

现场工作内容		屋面接地扁铁吊装		
作业地点		施工区域		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、 施工区域周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、 吊车就位于施工区域靠近道路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、接地扁铁吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因接地扁铁的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中接地扁铁一端要用溜绳控制方向，待接地扁铁距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令： 无
	整改结果：			复查意见：
旁站时间	开始	2017 年 07 月 15 日 09 时 20 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2017 年 07 月 15 日 17 时 40 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：