

旁站监理记录表

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP—WXSFT—PZ01

日期及天气: 2017年09月29日, 多云	施工单位: 无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 脚手架搭设安全旁站	
旁站监理开始时间: 08:10	旁站监理结束时间: 17:00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工情况:</p> <p>准备:</p> <p>1、施工单位安全员及施工人员。首先由赛福天安全员做安全教育, 后无锡泰创工业设备安装有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。</p> <p>2、主要设备: 资料齐全的升降机一辆、电焊机一台、切割机一台、灭火器两个, 劳保用品(安全鞋三双、安全绳三副、护目镜一副)、警示标志一副, 安全警示带若干米。</p> <p>施工过程:</p> <p>爬梯梯笼到货将其移动至相应位置后, 普利司通安全员把升降车停到相应厂房侧方, 检查升降车各项性能符合相关规范要求后启动升降机支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带挂好警示标志, 施工人员进入升降机并挂好安全带操作升降机到达屋顶相应位置。施工人员按规范要求进行安装作业。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、施工前检查各设备定期检测报告和操作人员资质符合规范要求。</p> <p>2、检查升降机、爬梯有专业安拆单位进行安装调试, 符合操作要求。</p> <p>3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。</p> <p>4、配合升降机操作人员检查各项技术指标符合规范要求。</p> <p>5、检查场地和安全警示带设置符合规范要求。</p> <p>6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。</p> <p>7、检查屋面当日临时用电和焊接安装整个施工过程符合规范要求。</p>	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 张军枫	2017年09月29日