

旁站监理记录表

工程名称: 江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP—WXGT—PZ07

日期及天气: 2017 年 10 月 16 日, 雨	施工单位: 无锡泰创工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 混凝土配重块吊装	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 17: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 准备: 1、施工单位安全员及施工人员。首先由安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。 2、主要设备: 资料齐全的汽车起重机一辆, 叉车一辆, 吊车专用吊带两根, 屋面运输条形基础小车二辆, 安全警示带若干米。 施工过程: 支架到货后, 吊车驾驶员把吊车停到相应厂房侧方, 检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点, 施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带, 屋面指挥人员到位及配备对讲机, 吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩, 施工人员把吊车专用吊带两根用于固定条形基础, 把吊带可靠挂于吊车吊钩上, 指挥人员用对讲机指挥吊车把混凝土配重块吊到屋面上, 屋面施工人员把混凝土配重块运输到屋面分散摆开。 监理情况: 1、施工前检查吊车设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合吊车驾驶人员检查吊车各项技术指标符合规范要求。 5、检查吊装场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查吊带, 叉车, 及其他吊装设备和材料符合要求。 8、检查屋面当日吊装整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 张军枫	2017 年 10 月 16 日