

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 005

现场工作内容		商品砼泵车、向屋面运至混凝土	
作业地点		夏普电子厂区一号主厂房屋面	
作业项目 主要风险分析		一、起动泵送系统时可能引起末端软管突然摆动而造成人身安全事故, 该区域的直径是末端软管长度的 2 倍。 二、在建筑物边缘作业时, 不可手握末端软管实施浇注作业, 以防止末端软管或臂架的摆动导致操作人员坠落, 发生人身安全事故。操作人员应站在安全位置用适当的辅助工具引导末端软管。 三、展开支腿时, 要防止身体被夹入支腿与其他物体之间。 四、禁止站在臂架下, 防止被坠物砸伤。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	驾驶员: 1 人 指挥员: 1 人 屋面浇筑工: 10 人 人员配置满足安全浇筑作业要求, 有安全技术交底, 符合施工安全要求。	
	平面 布置	一、经现场巡视, 路面无坑、坡度。 二、作业区域地面平整空旷, 泵车的承载地面水平、坚实。 三、在展开或收拢支腿时, 支腿旋转的范围内都是危险区域, 施工人员必须在泵车范围拉好警戒线。	
	安全 措施	施工人员佩戴好安全帽, 戴好防护手套。	
现场 主要 问题	在砼泵车周围没有拉警戒线。		责令施工单位当场拉设警戒线。
	整改结果: 已拉置警戒线		
旁站 时间	开始	2021 年 8 月 1 日 14 时 24 分	对应 作业
	结束	2021 年 8 月 1 日 16 时 08 分	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写, 监理单位盖章。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。