

## GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 006

|                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 现场工作内容               |          | 商品砼泵车、向屋面运至混凝土                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 作业地点                 |          | 夏普电子厂区一号主厂房屋面                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 作业项目<br>主要危险分析       |          | <p>一、起动泵送系统时可能引起末端软管突然摆动而造成人身安全事故, 该区域的直径是末端软管长度的 2 倍。</p> <p>二、在建筑物边缘作业时, 不可手握末端软管实施浇注作业, 以防止末端软管或臂架的摆动导致操作人员坠落, 发生人身安全事故。操作人员应站在安全位置用适当的辅助工具引导末端软管。</p> <p>三、展开支腿时, 要防止身体被夹入支腿与其他物体之间。</p> <p>四、禁止站在臂架下, 防止被坠物砸伤。</p> |                                      |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理 | <p>驾驶员: 1 人</p> <p>指挥员: 1 人</p> <p>屋面浇筑工: 10 人</p> <p>人员配置满足安全浇筑作业要求, 有安全技术交底, 符合施工安全要求。</p>                                                                                                                            |                                      |
|                      | 平面<br>布置 | <p>一、经现场巡视, 路面无坑、坡度。</p> <p>二、作业区域地面平整空旷, 泵车的承载地面水平、坚实。</p> <p>三、在展开或收拢支腿时, 支腿旋转的范围内都是危险区域, 施工人员必须在泵车范围拉好警戒线。</p>                                                                                                       |                                      |
|                      | 安全<br>措施 | 施工人员佩戴好安全帽, 戴好防护手套。                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 现场<br>主要<br>问题       | 现场未发现问题  |                                                                                                                                                                                                                         | <p>监理<br/>有关<br/>措施</p> <p>复验意见:</p> |
|                      | 整改结果:    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 旁站<br>时间             | 开始       | 2017年8月3日8时30分                                                                                                                                                                                                          | 对应<br>作业                             |
|                      | 结束       | 2017年8月3日11时00分                                                                                                                                                                                                         |                                      |

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。