

安全旁站监理记录表

工程名称: 嘉善誉丰汽车零部件有限公司 970.95KWp 分布式光伏发电项目 编号: 003

现场工作内容		逆变器吊装	
作业地点		誉丰厂房屋面	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 5 人 施工用具: 吊绳, 吊带, 挂钩, 叉车 施工量: 逆变器 25 箱。 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	安全意识较差		要求做好安全交底 复验意见:
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2017.10.21.8:40	对应 作业
	结束	2017.10.21.11:30	
		1#、2#、3#、4#: 屋面逆变器吊运	

旁站监理人员 (签名):

周晓梨

作业负责人 (签名):

陈伟