

安全旁站监理记录表

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-XAHS-AQPZ-01

现场工作内容		屋面光伏组件、汇流箱、逆变器吊装	
作业地点		数控中心厂房	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、现场屋面及地面共配置施工人员 4 人，吊装到屋面马上散料，满足现场施工需求。 2、吊装方案已制定，并以进行安全技术交流。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，临时用电设施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置标示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	个别现场作业人员没有佩戴安全帽，吊装周围未拉警戒线		监理有关措施 要求所有作业人员必须佩戴安全帽、吊车周围设置警戒线 复验意见： 同意开始作业
	整改结果： 作业人员已经佩戴安全帽，吊车周围已设置警戒线		
旁站时间	开始	2017 年 10 月 10 日 08 时 30 分	对应作业
	结束	2017 年 10 月 10 日 17 时 00 分	
			已准备就绪，开始吊装
			吊装结束

旁站监理人员（签名）：

李峰伟

作业负责人（签名）：

潘文斌

