

安全旁站监理记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SXDS-ZHJL-002

现场工作内容		电力电缆卸车	
作业地点		员工餐厅东侧区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、卸货周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于餐厅南侧侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、预制仓吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因预制仓的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中电缆盘一端要用溜绳控制方向，待电缆盘距地面的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题		现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	监理指令：
		施工人员挂好钢丝绳应迅速离开 吊车工作区域离开半挂车	吊车施工所有人员离开工作区域 等电缆盘下降稳定后进入作业点
旁站时间		整改结果：	复查意见：
		已通知以执行	已改正
开始	开始	2017 年 09 月 19 日 14 时 20 分	对应作业
	结束	2017 年 09 月 19 日 16 时 40 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：杨晓红

作业负责人（签名）：张永亮