

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：005

现场工作内容	10# 基塔组塔		
作业地点	10# 基塔		
作业项目 主要危险分析	现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 20 人；	
	平面 布置	施工作业区为 10#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底	
现场 主要 问题	上料滑轮固定不牢靠	停止工作整改，确定无误后在施工	监督 有关 措施 复验意见： 加强安全教育
	整改结果： 现场已立即整改		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 07 日 7 时 20 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 07 日 15 时 00 分	安全第— 质量第—

旁站监理人员（签名）：张清

作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应尽力求全面，避免漏项。