

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：012

现场工作内容		20# 基塔组塔	
作业地点		20# 基塔	
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 4 人，施工人员 20 人；	
	平面 布置	施工作业区为 20#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底	
现场 主要 问题	现场物料太乱	监 理 有 关 措 施	停止工作整改，确定无误后在施工
	整改结果： 现场已立即整改		复验意见： 加强安全教育
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 11 日 10 时 30 分	安全第一
	结束	2017 年 12 月 11 日 16 时 40 分	质量第一

旁站监理人员（签名）：方，... 张清 作业负责人（签名）：张清

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。