

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：021

现场工作内容		8#基塔组塔			
作业地点		8#基塔			
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人：			
	平面布置	施工作业区为 8#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。			
	安全措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底			
现场主要问题	地脚螺栓未除锈，人员分工不明确。		监理有关措施	现场分析教育	
	整改结果：现场整改			复验意见： 效果良好	
旁站时间	开始	2018 年 03 月 28 日 12 时 30 分		对应作业	安全第一
	结束	2018 年 03 月 29 日 17 时 10 分			质量第一

旁站监理人员（签名）：张忠

作业负责人（签名）：张涛

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：023

现场工作内容		7#基塔组塔		
作业地点		7#基塔		
作业项目 主要风险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人；		
	平面布置	施工作业区为 7#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底		
现场主要问题	缺少塔材，地脚螺栓未上到位。		监理有关措施	安排施工单位及时联系厂家，限期补齐。
	整改结果： 已联系厂家安排供货，加工配件			复验意见：
旁站时间	开始	2018 年 03 月 30 日 7 时 10 分	对应作业	安全第一
	结束	2018 年 03 月 30 日 17 时 30 分		质量第一

旁站监理人员（签名）： 张建忠

作业负责人（签名）： 张涛

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：024

现场工作内容		27#基塔组塔			
作业地点		27#基塔			
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人；			
	平面 布置	施工作业区为 27#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。			
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	无	
	整改结果： 无			复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2018 年 03 月 31 日 7 时 40 分		对应 作业	安全第一
	结束	2018 年 04 月 01 日 16 时 20 分			质量第一

旁站监理人员（签名）：张连忠

作业负责人（签名）：张涛

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：025

现场工作内容		14# 基塔组塔	
作业地点		14# 基塔	
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 26 人；	
	平面 布置	施工作业区为 14# 塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底	
现场 主要 问题	组塔时有高空抛物现象		监理 有关 措施
	整改结果： 现场整改		
		说教教育	
		复验意见： 效果良好	
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 2 日 6 时 40 分	对应 作业
	结束	2018 年 4 月 2 日 17 时 00 分	
		安全第一	
		质量第一	

旁站监理人员（签名）：王.心.之.

作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：026

现场工作内容		13 # 基塔组塔	
作业地点		13 # 基塔	
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人；	
	平面 布置	施工作业区为 13#塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底	
现场 主要 问题	绞磨机随意固定在地脚螺栓上面		立即停止整改 复验意见： 已整改
	整改结果： 现场整改		
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 3 日 7 时 00 分	对应 作业
	结束	2018 年 4 月 5 日 12 时 20 分	
		安全第一	
		质量第一	

旁站监理人员（签名）：刘小立

作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建

安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：027

现场工作内容		15 # 基塔组塔		
作业地点		15 # 基塔		
作业项目 主要危险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。		
施工 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人；		
	平面 布置	施工作业区为 15# 塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员进行交底		
现场 主要 问题	发现有缺少塔材现象		重新整理，查漏补缺。	
	整改结果： 已整改		复验意见： 完成	
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 6 日 7 时 20 分	对应	安全第一
	结束	2018 年 4 月 7 日 11 时 30 分	作业	质量第一

旁站监理人员（签名）：张清 作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应尽力求全面，避免漏项。



安全旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：028

现场工作内容		16# 基塔组塔	
作业地点		16# 基塔	
作业项目 主要风险分析		现场物料，组塔配件乱堆乱放，现场安全用电，高空作业劳保是否佩戴齐全，施工时人员站位安全；组塔安装固定符合标准；上料立塔时现场设备使用和运输安全等安全隐患。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 3 人，施工人员 16 人；	
	平面 布置	施工作业区为 16# 塔基，设计为 35KV 高压线塔组塔施工，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底	
现场 主要 问题	塔材放置乱		立即整理
	整改结果： 已整理		复验意见： 已整改
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 7 日 12 时 30 分	对应 作业
	结束	2018 年 4 月 8 日 15 时 10 分	
		安全第一	
		质量第一	

旁站监理人员（签名）：王... ..

作业负责人（签名）：张清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应但力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建