

安全旁站监理记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：014

现场工作内容		一次预制舱吊装就位	
作业地点		一次预制舱区域	
作业项目 主要风险分析		1. 高处坠落 2. 物体打击 3. 机械伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 现场人员配置 8 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 工作票签发 (☐ A 票 ☒ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3. 安全技术交底是否进行 ☒ 是 ☐ 否 4. 施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1. 作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1. 安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2. 安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3. 现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	吊装作业过程中有吉利厂员工在施工作业范围内走动。		要求：现场安全员立即进行制止，说明缘由，确保无人员走动再进行吊装。 复验意见： 符合要求。
	已整改。		
旁站时间	开始	2017 年 12 月 20 日 12 时 10 分	对应作业
	结束	2017 年 12 月 20 日 13 时 40 分	

旁站监理人员 (签名): 李峰伟

作业负责人 (签名): 王同斌