

陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目项目

安全旁站记录表

常州正衡电力工程监理有限公司

编制

日期: 2017 年 09 月 29 日 天气: 晴 施工单位: 陕西建工安装集团有限公司

旁站监理的部位或工序: 汇集站三七灰土 土方回填

旁站开始时间: 2017 年 09 月 29 日 13 时 20 分 旁站结束时间: 2017 年 09 月 29 日 17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、基坑回填施工方案已审批, 按施工方案的方法及顺序施工。
- 2、基坑内已完的隐蔽工程已通过中间隐蔽验收。
- 3、施工工人共计 6 人, 满足施工要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员到位。
- 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥已清理干净。
- 6、回填土料来源 基坑开挖, 经监理认可; 每层虚铺厚度 250 mm, 实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2 (cm), 符合要求。
- 7、每层夯压遍数 3, 抽查分层夯压遍数 4; 4; 4; 3; 4 (遍) 符合要求 5 处; 不符合要求 0 处。
- 8、本次回填高度 1 m。
- 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☐ 造成损伤。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 韩炬业.

2017 年 09 月 29 日

日期: 2017 年 10 月 01 日 天气: 晴 施工单位: 陕西建筑安装工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 汇集站基础垫层浇筑

旁站开始时间: 2017 年 10 月 01 日 14 时 30 分 旁站结束时间: 2017 年 10 月 01 日 17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料完备、齐全, 商品混凝土技术资料已报监理: 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂已报验合格。
- 2、施工用电气设备安全可靠; 施工机具、设备完好、运转正常, 使用 电动 振捣器, 数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安装人员 0 人, 人员符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员到岗到位。
- 5、施工方案已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完未超过时限, 混凝土运输车不存在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确; 不存在漏振现象; 施工缝留设及处理正确。
- 8、混凝土标号 C15, 浇筑 5 m^3 , 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组。

发现的问题及处理情况:

无

日期: 2017 年 10 月 5 日 天气: 晴

施工单位: 南京东送电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 汇集站基础柱混凝土浇筑

旁站开始时间: 2017 年 10 月 05 日 09 时 30 分

旁站结束时间: 2017 年 10 月 05 日 16 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料完备、齐全, 商品混凝土技术资料已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂已报验合格。
- 2、施工用电气设备安全可靠; 施工机具、设备完好、运转正常, 使用 电动 振捣器, 数量 2 台。
- 3、现场有混凝土工 8 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人, 人员符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员到岗到位。
- 5、施工方案已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完未超过时限, 混凝土运输车不存在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确; 不存在漏振现象; 施工缝留设及处理正确。
- 8、混凝土标号 C30, 浇筑 16 m³, 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组, 混凝土坍落度实测 2 次, 分别为 165mm、167mm 符合要求。
- 9、收面时间适宜, 模板未变形、无跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

无