

安全旁站监理记录表

工程名称：江西新余木林森一期5.9兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JAQ2—001

现场工作内容		箱变吊装	
作业地点		一期厂房内	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	宁波建工建乐施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场主要问题	无		监理有关措施 复验意见： 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2017年10月17日14时16分	对应作业
	结束	2017年10月17日15时02分	
		正常吊装	
		设备顺利吊装到位	

旁站监理人员（签名）：蒋晓

作业负责人（签名）：周建