

安全旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JAQ-AQPZ-004

现场工作内容		往4号仓库屋面吊装组件并搬运、摆放到支架上	
作业地点		广东省广州市增城区菜鸟网络增城园区4号仓库	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物及施工人员的高空坠落	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工单位专职安全员到场，吊车司机一名，指挥工一名，吊车司机证件及吊车的检测报告资料齐全，吊装前已经给工人进行过安全技术交底，吊装作业区域已经进行安全围护并有专人看管。	
	平面布置	作业现场已经用安全围挡及安全警示线隔离，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施。	
	安全措施	专职安全员在现场负责指挥，已经对作业工人进行安全技术交底，并按要求配备安全带、安全帽、安全鞋及反光衣，危险区域已经用围挡及安全警戒线隔离出来并已悬挂安全警示性标语，现场有专门人员管控过往车辆及行人，严禁通过吊装作业危险区域。	
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2017年11月2日08时20分	对应作业
	结束	2017年11月2日18时10分	
		（开始旁站时现场作业状况）：良好	
		（结束旁站时现场作业状况）：良好	

旁站监理人员（签名）：熊传辉

作业负责人（签名）：李乾