

安全旁站监理记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JAQ-AQPZ-009

现场工作内容		预制舱（30T）吊装	
作业地点		广东省广州市增城区菜鸟网络增城园区 11 号仓库旁边的绿化带	
作业项目 主要危险分析		主要危险点是高空坠物	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	总包单位的专职安全员及项目经理到场，吊车司机一名，信号指挥工一名，吊车司机、信号指挥工、吊车证件齐全，人证合一；吊装前已经完成吊装专项方案的报审及相关人员的安全交底工作，吊装作业区域已经进行安全围护并有专人看管。	
	平面布置	作业现场已经用安全围挡及安全警示线隔离，并派专人看护，防止非作业人员及其他车辆通过吊装危险区域，工人都已经按要求到位，并做好安全防护措施。	
	安全措施	1、在吊装预制舱之前，吊装的专项方案已经完成报审； 2、在吊装之前，已完成现场的临边照明安装工作。 3、在吊装预制舱之前，已经完成对吊车司机、吊车、信号指挥工的证件报审及人员核对工作。 4、在吊装预制舱之前，已经完成相关人员的安全交底工作。 5、在吊装预制舱之前，已经完成对吊装区域的安全围闭工作，并派专人看护，禁止非施工人员及车辆通过吊装作业危险区。 6、总包单位项目经理及专职安全人员在现场负责指挥吊装工作。	
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		监理有关措施 （针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2017 年 12 月 10 日 21 时 05 分	对应作业
	结束	2017 年 12 月 10 日 21 时 28 分	
			（开始旁站时现场作业状况）：良好
			（结束旁站时现场作业状况）：良好

旁站监理人员（签名）：

熊传辉

作业负责人（签名）：

李光