

安全旁站监理记录表

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

编号: HIL-AQPZ-01

现场工作内容		支架材料吊运		
作业地点		工地现场		
作业项目 主要风险分析		高空临边作业——防止人员坠落; 高空落物——高空禁止抛落物件和施工区警戒; 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤; 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏;		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	汽车吊一辆, 专业司机一名; 叉车一台, 专业司机一名; 安全员一名, 挂钩人员一名, 指挥人员一名, 组件搬运工人 20 名; 施工前进对班组行了安全技术交底;		
	平面 布置	吊装区域地面设置警戒, 有专人旁站; 施工屋面已设置施工通道; 屋面上有专人指挥起吊作业;		
	安全 措施	工人均已佩戴安全帽; 临边防护已到位; 吊装工具牢靠合格; 安全措施满足作业条件;		
现场 主要 问题	个别工人未带安全帽 现场未设置警戒区域		监理 有关 措施	要求整改, 整改完成前不得进行起吊作业;
	整改结果: 已整改			复验意见: 符合要求
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 09 日 12 时 00 分	对应 作业	吊运
	结束	2017 年 11 月 09 日 17 时 00 分		吊运

旁站监理人员 (签名): 陈春

施工负责人 (签名): 阮整