

安全旁站监理记录表

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-AQPZ-001

现场工作内容		支架夹具、导轨等材料吊装	
作业地点		加工车间厂房	
作业项目 主要风险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员：现场施工人员 15 人，其中包括安全员 1 人、指挥手、操作员各 1 名； 施工用具：吊车 1 台，对讲机 2 台，铲车 1 台； 施工量：支架部件吊装。 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场主要问题	吊装现场，吊车周边安全围护不到位，未设置警示标识。		监理 有关 措施
	整改结果： 吊车周边安全围护已落实，警示线、标识牌已配齐全。		通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见： 已按要求整改完毕
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 11 日 8 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 10 月 13 日 17 时 30 分	
		支架夹具、导轨吊装	
		屋顶散料、吊车撤场	

旁站监理人员（签名）：朱蔚杰

作业负责人（签名）：张喜



由 扫描全能王 扫描创建