

安全旁站监理记录表

工程名称: 科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-KHKG-AQPZ-003

现场工作内容		1、2、3#箱式变压器吊装就位	
作业地点		科华控股厂内	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员: 现场施工人员 8 人, 其中包括安全员、指挥手各 1 名; 施工用具: 吊车 1 台, 对讲机 1 台, 辅助吊具; 施工量: 1、2、3 #箱式变压器安装 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场主要问题	现场 1 人为佩戴安全帽。		监理 有关 措施
	整改结果: 现场已安全培训。		
旁站 时间	开始	2017 年 10 月 19 日 12 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 10 月 19 日 14 时 30 分	
		1、2、3 #箱式变压器安装	
		吊车撤场	

旁站监理人员 (签名):

朱荷杰

作业负责人 (签名):

陈云

