

安全旁站监理记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：SDWY-ZT-AQPZ-03

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		生产厂房屋面	
作业项目 主要风险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	施工人员：现场施工人员 30 人，其中包括安全员、指挥手、操作手各 1 名； 施工用具：吊车 1 台，对讲机 1 台，铲车 1 台； 施工量：组件吊装 38 箱。 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。	
现场主要问 题	现场一人未佩戴安全帽，安全交底不到位。		监理 有关 措施
	整改结果： 安全交底已到位。		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 02 日 12 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 02 日 17 时 30 分	
		组件吊装	
		吊车撤场	

旁站监理人员（签名）：

庄玉玺

作业负责人（签名）：

李军

