

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-001

现场工作内容		G9 组塔			
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基			
作业项目 主要危险分 析		1、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。 2、抱杆外拉线线间或对地角度过大，可能造成起重伤害。 3、钢丝绳端部用绳卡连接错误，可能造成起重伤害。 4、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。 5、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。 6、塔材组装时，用手指找孔，可能造成人身伤害。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；			
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求			
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好			
现场 主要 问题	塔材每次吊运数量过多，易发生掉落危险		监理 有关 措施	1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业；	
	整改结果： 每次吊运塔材数为一根			复验意见： 可以作业	
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 2 日		对应 作业	外线 G9 塔基组立
	结束	2017 年 11 月 2 日 45 分			当班施工结束

旁站监理人员（签名）：  孙树权

作业负责人（签名）： 