

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-004

现场工作内容		G27、G32 组塔			
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基			
作业项目主要危险分析		施工现场高空作业，易发生高空坠落、物体打击危险			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、工期具以小代大或使用有缺陷的工器具，可能造成物体打击或起重伤害。 2、在起吊物垂直下方停留或通过，可能造成起重伤害。 3、因地形所限，起吊、组装同时进行，以致组装人员暴露在起吊物下方，可能造成起重伤害。 4、拆除受力构件时未采取补强措施，可能造成起重伤害或高处坠落事故。 5、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。 6、抱杆外拉线线间或对地角度过大，可能造成起重伤害。 7、钢丝绳端部用绳卡连接错误，可能造成起重伤害。 8、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。			
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求			
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好			
现场主要问题	无		监理有关措施	1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业；	
	整改结果：无			复验意见： 可以作业	
旁站时间	开始	2017 年 11 月 7 日		对应作业	外线 G27、G32 塔基组立
	结束	2017 年 11 月 7 日			当班施工结束

旁站监理人员（签名）：刘伟文

作业负责人（签名）：[Signature]

