


安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-011

现场工作内容		G20 组塔	
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基	
作业项目 主要危险分 析		1、因地形所限，起吊、组装同时进行，以致组装人员暴露在起吊物下方，可能造成起重伤害。 2、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。 3、抱杆外拉线线间或对地角度过大，可能造成起重伤害。 4、高处作业不系或未正确使用安全带，可能发生高处坠落事故。 5、地锚埋深不够、夯得不实或不设马道，可能造成物体打击或其中伤害。 6、组立铁塔时，铁塔未按规范要求接地，可能造成雷击等触电伤害。 7、高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等，可能造成物体打击伤害。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；	
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求	
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好	
现场 主要 问题	作业人员未穿防滑鞋		监理 有关 措施 1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业； 复验意见： 可以作业
	整改结果： 作业人员已更换防滑鞋		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 14 日	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 14 日	
		外线 G20 塔基组立 当班施工结束	

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）： 