

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-020

现场工作内容		光伏区逆变器吊卸			
作业地点		光伏区			
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、吊车回转半径伤人			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、吊装安全交底完成； 2、安全员到场； 3、司索持证上岗； 4、施工班长到场；			
	平面布置	1、吊索检查无损伤； 2、吊车站位符合要求，支撑用枕木垫实； 3、吊装区设置安全警示标志，警戒线；			
	安全措施	1、安全帽正确佩戴； 2、劳保用品正常使用； 3、安全措施执行良好；			
现场 主要 问题	无关人员未清理出场		监理 有关 措施	1、无关人员未清理出场不得吊装； 2、安全防护措施未到位不得吊装； 3、指挥人员未到场不得吊装	
	整改结果： 无关人员已清理出场			复验意见： 可以作业	
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 2 日		对应 作业	光伏区逆变器吊卸
	结束	2017 年 12 月 2 日			当班施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：



钱忠号