

## 安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目  
 编号：HZDYMQ-CZZH-AP-021

现场工作内容	开关站小电阻接地变吊卸		
作业地点	开关站		
作业项目 主要危险分析	吊车倾覆、吊索断裂、吊车回转半径伤人		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1、吊装安全交底完成； 2、安全员到场； 3、司索持证上岗； 4、施工班长到场；	
	平面 布置	1、吊索检查无损伤； 2、吊车站位符合要求，支撑用枕木垫实； 3、吊装区设置安全警示标志，警戒线；	
	安全 措施	1、安全帽正确佩戴； 2、劳保用品正常使用； 3、安全措施执行良好；	
现场 主要 问题	土建人员未停止施工		监理 有关 措施
	整改结果： 土建人员停止施工，离开作业现场		1、无关人员未清理出场不得吊装； 2、安全防护措施未到位不得吊装； 3、指挥人员未到场不得吊装 4、土建施工人员停止施工，未离开作业现场不得吊装；  复验意见： 可以作业
旁站 时间	开始	2017年12月2日	对应 作业
	结束	2017年12月2日	
			开关站小电阻接地变吊卸 当班施工结束

旁站监理人员（签名）：刘树文

作业负责人（签名）：姚亮

