

安全旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: BLFP-AQPZ-001

现场工作内容		箱式逆变器吊装		
作业地点		开发村场区		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车 1 台, 人员 4 人, 现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。		
现场 主要 问题	场地内杂物较多, 影响吊车施工。		口头通知现场施工单位立即整改, 严格按照安全文明施工标准化的要求施工。	
	整改结果: 已将大块杂物清除场地, 不影响吊车施工。			
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 25 日 8 时	对应 作业	管桩吊装放置
	结束	2018 年 4 月 25 日 9 时		已放置平整

旁站监理人员 (签名): 时金宝

作业负责人 (签名): 张永强