

安全旁站监理记录表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-AQPZJL-002

日期及气候：2018 年 05 月 11 日	工程地点：山东省聊城市聊城市凤凰工业园鑫鹏源智能装备集团有限公司厂区内
旁站监理的部位或工序：吊装一次设备预制舱	
旁站监理开始时间：2018.05.11 08:00	旁站监理结束时间：2018.05.11 11:00
施工情况： 准备：1、山东正泰工业设备安装有限公司王英伦，施工人员 20 人。 2、主要设备：70T 汽车吊一辆，运输车一辆。 	
监理情况： 1、审查一次设备预制舱出厂资料 and 检查现场设备外观质量是否合格。 2、检查施工单位管理人员及特殊工种人员均已到位，特殊工种均持证上岗。 3、机械设备已验收合格性能良好。	
发现问题：发现施工人员未佩戴安全帽	
处理意见：口头通知整改	
备 注：无	
施工项目部：山东正泰工业设备安装有限公司 质 检 员：王英伦 日 期：2018 年 5 月 11 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员：王和平 日 期：2018 年 5 月 11 日

