

安全旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-007

现场工作内容		屋面光伏组件吊装施工	
作业地点		1、宿舍楼、办公楼屋面光伏组件吊装施工	
作业项目 主要风险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车未签订租赁及安全协议，为临时租赁，吊车施工未提供任何相关证件。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、吊车施工区域位于宿舍楼、办公楼周围空地或道路一侧区域，支撑平稳； 2、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证吊车正常施工与道路行人安全； 3、吊车施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断； 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳定后，施工人员方可开始施工。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患： 1、吊车施工人员未提供任何相关证件。		监理指令： 1、尽快提供吊车“驾驶证 B 照、职业资格证、操作证”三样证件。
	整改结果： 已提交齐全		复验意见： 已提交
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 26 日 9 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 4 月 26 日 16 时 30 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员（签名）：

张海龙

作业负责人（签名）：

吕扬扬

