

安全旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JAQ2—002

现场工作内容		110KV 主变就位	
作业地点		升压站施工现场	
作业项目 主要危险分析		主变混凝土基础应达到相应的凝固期；施工现场道路应具备主变运输车辆安全通行条件；主变运输车辆停靠位置应满足导轨架设需要；导轨的架设必须保证主变平稳滑动；液压油站及所有液压设备必须完好，不漏油。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	中机国能施工项目部派专职安全员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底，电器专业工程师现场指导设备放置的位置和方向。	
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放，临时道路路基稳定，有充足的空间进行轨道的架设，主变运输车辆一次性到达指定位置。	
	安全措施	现场参与安装作业的施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守，对轨道架设的牢固性、稳定性进行认真检查。	
现场主要问题	/		/
	整改结果：	/	
旁站时间	开始	2018 年 3 月 21 日 15 时 20 分	对应作业
	结束	2018 年 3 月 21 日 17 时 30 分	
		主变运输车辆一次性到位	
		110KV 主变顺利就位	

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）：

楊鵬福