

## 安全旁站监理记录表

工程名称：徐州阎山发电有限公司光伏项目 3.2MW

编号：ZHJL-MSSC-PZ-004

|                |      |                                                                                                                                                           |  |             |                    |            |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|------------|
| 现场工作内容         |      | 光伏区变压器就位吊装                                                                                                                                                |  |             |                    |            |
| 作业地点           |      | 变压器基础区域                                                                                                                                                   |  |             |                    |            |
| 作业项目<br>主要危险分析 |      | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                                |  |             |                    |            |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理 | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。                           |  |             |                    |            |
|                | 平面布置 | 1、变压器基础周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位与变压器基础靠近道路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。                              |  |             |                    |            |
|                | 安全措施 | 1、编制专项施工方案并报监理单位进行审核，方案满足施工要求。<br>2、箱变、逆变吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因箱变、逆变的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中箱变、逆变一端要用溜绳控制方向，待箱变、逆变距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |  |             |                    |            |
| 现场主要问题         |      | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：                                                                                                                                       |  | 监 理 有 关 措 施 | 无<br><br><br>整改结果： | 监理指令：<br>无 |
|                |      |                                                                                                                                                           |  |             | 复查意见：              |            |
| 旁站时间           | 开始   | 2017 年 12 月 20 日 14 时 20 分                                                                                                                                |  | 对 应 作 业     | 开始前人、机、料、法、环良好。    |            |
|                | 结束   | 2017 年 12 月 20 日 15 时 00 分                                                                                                                                |  |             | 作业完成后“工完、料净、场地清”。  |            |

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

杨廷达