

安全旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20171115

现场工作内容		厂房爬梯焊接			
作业地点		1、厂房室内爬梯焊接及安装施工			
作业项目 主要危险分析		1、引起火灾 2、高空坠物 3、升降车倒塌 4、二氧化碳气罐倒地碰撞 5、人员触电			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，施工人员已签订安全协议，焊接施工作业人员有相应资质； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。			
	平面 布置	1、升降车施工区域位于厂房地侧草坪区域，支撑平稳； 2、升降车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证升降车正常施； 3、升降车施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。			
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理单位进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、在高空作业时需配备工具袋，以免高空坠物砸伤人员； 4、施工区域需平铺一层防火毯以免焊渣落在货物上引起火灾； 5、临时用电需规范使用，二氧化碳气罐需固定以免倒地引起不安全事故。			
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患：		监理 有关 措施	监理指令： 要求配备消防设施。	
	整改结果：			复验意见： 合格。	
旁站 时间	开始	2017		对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2017			作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：张松

作业负责人（签名）：肖松