

安全旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20171123

现场工作内容		屋面光伏材料吊装施工				
作业地点		1、厂房屋面光伏材料吊装施工				
作业项目 主要危险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击				
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，吊车未签订租赁及安全协议，为临时租赁，吊车施工人员未提供驾驶证、职业资格证相关证件； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。				
	平面 布置	1、吊车施工区域位于厂房之间道路区域，支撑平稳； 2、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证吊车正常施工与道路行人安全； 3、吊车施工现场两名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。				
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、组件吊装时配备专用吊绳，在吊点处要有防护措施，防止因托盘的对接处将吊绳卡断； 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向，待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳定后，施工人员方可开始施工。				
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患：		监理 有关 措施	监理指令：		
	现场无安全警戒线			要求完善新的警戒线。		
	整改结果：			复验意见：		
	已整改			合格。		
旁站 时间	开始	2017	年11月23日	时00分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2017	年11月23日	12时00分		作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：苗所松。