

安全旁站监理记录表

工程名称：墨龙 12 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPA-003

现场工作内容		电缆桥架吊运	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、 吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警 示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进 行技术交底。	
	平面 布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文 明施工标准化管理规定	
	安全 措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机， 以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场 主要 问题	无		施工 有关 措施
	整改结果： 无		施工人员佩戴安全帽，地面管 理人员要时刻注意在吊运时吊臂 下是否有人。 复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 15 日 14 时 30 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 15 日 16 时 00 分	
			现场准备工作就位 现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：



王辉