



安全旁站监理记录表

工程名称: 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

现场工作内容		组件吊装搬运	
作业地点		超威厂区 1#屋面	
作业项目 主要风险分析		1. 吊车摆臂碰击 2. 货物碰击 3. 高空坠落	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1. 施工方案已审批, 方案满足现场要求 2. 施工现场已派专人进行指挥、安全员在场监督	
	平面布置	1. 吊车施工区域位于 1#屋面厂房道路区域, 支撑平稳 2. 吊车施工现场 3 名施工人员配合施工, 安全员现场旁站, 监理人员进行现场安全旁站并做记录 3. 施工区域总体布置满足安全施工要求	
	安全措施	1. 编制专项施工方案并报监理部进行审核, 方案满足施工要求 2. 组件吊装时配备专用吊绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因托盘的对接处将吊绳卡断 3. 吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向, 待托盘据放置点的正上方 200~300mm, 稳定后, 施工人员方可进行施工。	
现场主要问题	1. 现场吊装未设置警戒线, 且未按要求进行设置 2. 吊臂下严禁站人	监理有关措施	尽快设置警戒线, 并要求做好现场安全技术交底
	整改结果: 		复验意见: 
旁站时间	开始	2018 年 1 月 31 日 13 时 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”
	结束	2018 年 1 月 31 日 15 时 分	

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):

