

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0502-002

现场工作内容		厂区 35KV 开关站停电测量		
作业地点		厂区 35KV 开关站		
作业项目 主要危险分析		高压危险、现场触电等等		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	厂区安排 2 人进行现场拉闸及现场旁站及管理 山东泰开（电气柜厂家）1 人进行柜体各尺寸测量 项目部共计 6 人进行现场旁站及协调记录		
	平面布置	已按要求进行停电处理，具体停电时间为 2：30-----4：20 厂区安排一电气专业人员进行现场旁站		
	安全措施	1. 由于施工单位未按项目会议要求，对停电测量各工器具未准备充足，导致现场各安全措施缺少（验电棒、绝缘手套、扳手等等） 2. 借用厂区接地棒、及柜体扳手、绝缘手套等等措施 3. 现场厂区安排专业人员进行管理、		
现场主要问题	缺少工器具材料	监理有关措施	已现场进行安全旁站	
	整改结果： 已安排人员进行购买但未买到		复验意见： 无	
旁站时间		2018 年 3 月 31 日	对应作业	无

旁站监理人员（签名）：王道春

作业负责人（签名）：李鹏飞

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

