

### 安全旁站监理记录表

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17004-852-0502-003

现场工作内容		一次设备吊装		
作业地点		厂区开关站附近		
作业项目 主要危险分析		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 吊车损伤、违章操作</li> <li>2. 设备表面损伤、设备倾倒、人员伤亡</li> <li>3. 吊带折断、人员不服从管理、防护措施不到位</li> </ol>		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场各部均派人进行旁站及管理</li> <li>2. 已对施工人员进行安全技术交底</li> </ol>		
	平面 布置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场安全警戒线已布置到位</li> <li>2. 安全员、管理人员均在岗</li> <li>3. 吊车支撑位置已提前报至项目部</li> </ol>		
	安全 措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理人员在岗、安全员配备到位、警戒线拉设到位</li> <li>2. 已对现场吊车司机进行告知危险源并检查吊车质量情况</li> </ol>		
现场 主要 问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未与厂区进行协调，造成厂家运货车辆与装设备车辆存在交叉，造成厂区通道拥堵</li> <li>2. 部分施工人员未佩戴安全帽进行施工作业</li> </ol>		监 理 有 关 措 施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已现场通知，并立即要求与厂方进行对接</li> <li>2. 对现场未进行佩戴安全帽作业人员，已要求退出施工区域</li> </ol>
	整改结果： 总包单位已现场通知厂方，暂停车辆进出			复验意见：  无
旁站 时间	2018 年 4 月 21 日		对应 作业	无

旁站监理人员（签名）：王道春

作业负责人（签名）：李鹏飞

